

Số: ~~107~~/KH-TLMN-ĐBSCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

KẾ HOẠCH

Vận hành Cùm công Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô tháng 4/2026

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

Căn cứ Quyết định số 1834/QĐ-BNN-TL ngày 20/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy trình vận hành công trình thủy lợi thuộc Hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (gọi tắt là Quy trình vận hành);

Căn cứ Công văn số 1390/CCĐTNĐPN-QLHT; số 1391/CCĐTNĐPN-QLHT, số 1392/CCĐTNĐPN-QLHT ngày 27/12/2021 của Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam về việc lưu thông đường thủy nội địa qua khu vực cống âu thuyền Cái Bé trên sông Cái Bé, cống âu thuyền Cái Lớn trên sông Cái Lớn, cống âu thuyền Xẻo Rô trên kênh Tân Bằng - Cán Gáo (kênh Xẻo Rô);

Căn cứ Kế hoạch số 518/KH-TLMN-ĐBSCL ngày 28/11/2025 của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam về việc vận hành các công trình thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam được giao quản lý, khai thác trong mùa khô năm 2025-2026;

Căn cứ bản tin dự báo mùa khô 2025-2026 ngày 20/11/2025 của Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam dự báo chế độ dòng chảy, xâm nhập mặn và tư vấn hỗ trợ vận hành công trình cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô;

Căn cứ bản tin số 243/KTTVHM/ĐAG-DBKH ngày 15/12/2025 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh An Giang (từ tháng 01/2026-06/2026);

Căn cứ bản tin dự báo tháng 4/2026 ngày 26/3/2026 của Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam dự báo nguồn nước vùng ĐBSCL phục vụ chỉ đạo sản xuất và điều hành cấp nước mùa kiệt năm 2026;

Căn cứ vào Bảng Thủy triều trạm Xẻo Rô năm 2026;

Căn cứ kế hoạch sản xuất, khung thời vụ, tình hình và tiến độ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của các địa phương trong vùng hưởng lợi của dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé, Quản Lộ - Phụng Hiệp,

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam (Công ty) lập kế hoạch vận hành cùm công Cái Lớn, cống Cái Bé và cống Xẻo Rô tháng 4 năm 2026, với các nội dung như sau:

1. Tình hình sản xuất

1.1. Tỉnh An Giang (các địa phương thuộc tỉnh Kiên Giang cũ (xem Phụ lục các xã vùng dự án):

- Lúa vụ Thu Đông 2025, đã thu hoạch dứt điểm 34.052ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 5,44 tấn/ha, sản lượng đạt 185.268 tấn; Lúa Vụ Mùa 2025-2026, đã xuống giống 66.773/77.929ha (đạt 85,68% KH), diện tích thu hoạch đến nay được 66.598 ha (đạt 99,7% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 5,61 tấn/ha, sản lượng đạt 373.352 tấn; Lúa Đông Xuân 2025-2026, đã xuống giống 104.963/105.721ha (đạt 99,3% KH), diện tích thu hoạch đến nay được 29.444 ha, năng suất bình quân 7,09 tấn/ha, sản lượng đạt 208.796 tấn;

- Diện tích thả nuôi thủy sản dự kiến 295.025 ha (trong đó diện tích nuôi tôm 119.815 ha).

1.2. Thành phố Cần Thơ:

a) Các địa phương thuộc tỉnh Hậu Giang cũ (xem Phụ lục các xã vùng dự án):

Lúa Thu Đông 2025, đã thu hoạch dứt điểm 15.444ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 5,5 tấn/ha, sản lượng ước đạt 84.942 tấn; Lúa Đông Xuân 2025-2026, đã xuống giống 47.935/47.577ha (đạt 100%KH), diện tích thu hoạch đến nay được 5.775 ha (đạt 12% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 7,6 tấn/ha, sản lượng ước đạt 43.780 tấn;

b) Các địa phương thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ (xem Phụ lục các xã vùng dự án):

- Lúa vụ Thu Đông 2025, đã thu hoạch dứt điểm 2.665 ha, năng suất bình quân ước đạt 5 tấn/ha, sản lượng ước đạt 13.325 tấn; Lúa Đông Xuân 2025-2026, đã xuống giống 21.789/21.789 ha (đạt 100% KH), lúa hiện đang giai đoạn đồng 14.165 ha, giai đoạn trổ 7.624 ha;

- Diện tích trồng màu và cây ăn trái, lũy kế 2.529 ha (trong đó diện tích cây ăn trái là 1.064 ha);

- Diện tích nuôi thủy sản lũy kế 599 ha, sản lượng ước đạt 2.490 tấn.

1.3. Tỉnh Cà Mau (xem Phụ lục các xã vùng dự án):

- Lúa Thu Đông 2025, đã thu hoạch dứt điểm 6.815ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 6,5 tấn/ha, sản lượng đạt 43.973 tấn; Lúa Tôm 2025-2026, đã thu hoạch dứt điểm 37.666 ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 6,5 tấn/ha, sản lượng đạt 245.579 tấn; Lúa Đông Xuân 2025-2026, đã xuống giống 22.901/22.942ha (đạt 99,8% KH), lúa đang giai đoạn đồng 16.303 ha, số còn lại ở giai đoạn trổ;

- Diện tích nuôi thủy sản thực hiện 49.919ha (trong đó diện tích nuôi tôm là 48.509ha).

2. Kế hoạch vận hành.

2.1. Nhận định tình hình khí tượng thủy văn, nguồn nước.

- Hiện tượng ENSO: cập nhật của IRI/CPC, đến giữa tháng 3/2026, La Nina suy yếu chuyển sang ENSO trung tính. Dự báo giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5, ENSO trung tính xác suất 90%, xác suất phát triển El Nino chỉ khoảng 9%. Giai đoạn tháng 4 đến tháng 6, trạng thái ENSO trung tính chiếm ưu thế (53%), nhưng xác suất El Nino tăng nhanh (47%). Giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7, xác suất El Nino từ 72% đến 80%;

- Dự báo bão/ATNĐ: Từ tháng 4-6/2026, có khả năng xuất hiện 01-02 cơn bão/ATNĐ hoạt động trên Biển Đông;

- Lượng mưa: Khu vực Nam Bộ trong tháng 4/2026 tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm (cao hơn TBNN từ 5-15mm);

- Dự báo triều cường biển Tây (trạm Xẻo Rô): trong tháng xuất hiện 02 đợt triều cường gồm đợt 01 từ ngày 3-7/4 và đợt 02 từ ngày 19-23/4;

- Dự báo xâm nhập mặn trên sông Cái Lớn: trong tháng 4/2026, xâm nhập mặn trên sông Cái Lớn (tính từ cửa sông) với ranh mặn 4‰ (04 gam/lít) từ 30-35km.

2.2. Kế hoạch vận hành cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô tháng 4/2026.

a) Vận hành cống Cái Lớn:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 7 Quy trình vận hành, trong tháng 04/2026, khi diễn biến độ mặn tại điểm khống chế Cái Tư không vượt 1‰ (01 gam/lít) thì cống Cái Lớn chủ yếu duy trì mở tự do;

Khi nồng độ mặn tại cầu Cái Tư được dự báo có nguy cơ $\geq 1‰$, cống Cái Lớn sẽ vận hành linh hoạt (số lượng cửa, thời gian vận hành), khống chế độ mặn tại cầu Cái Tư không $> 1‰$ (Điểm b Khoản 2 Điều 8 Quy trình vận hành); khi độ mặn tại cầu Cái Tư có khả năng giảm $< 1‰$, cống Cái Lớn mở tự do hoặc vận hành linh hoạt tùy theo diễn biến thực tế về nguồn nước (thượng nguồn, nội đồng...), chất lượng nước, tiến độ sản xuất của khu vực;

Khi vận hành theo các phương án trên nhưng độ mặn tại cầu Cái Tư vẫn tiếp tục tăng cao $> 1‰$, Công ty sẽ có văn bản đề nghị Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Cà Mau vận hành các cụm cống QP5, QP6, QP7 và QP8 (*Danh mục kèm theo Quy trình vận hành hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp ban hành tại Quyết định số 1332/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT*), để hỗ trợ tiêu rút mặn đến khi độ mặn tại cầu Cái Tư xuống $< 1‰$ và có xu thế giảm.

b) Vận hành cống Cái Bé:

Trong tháng 4/2026, khi độ mặn tại điểm khống chế Trâm Bàu không vượt 3‰, cống Cái Bé duy trì mở tự do (Điểm b Khoản 2 Điều 7 Quy trình vận hành).

Trường hợp độ mặn tại Trâm Bàu được dự báo có nguy cơ $\geq 3‰$, cống Cái Bé sẽ vận hành linh hoạt để khống chế độ mặn tại trạm Trâm Bàu không vượt 3‰ (Điểm b Khoản 2 Điều 8 Quy trình vận hành). Trong trường hợp đóng cống, khi bèo, rác ứ đọng hoặc ô nhiễm phía thượng lưu cống (nếu có), gây khó khăn, cản trở việc di chuyển của phương tiện giao thông thủy, vận hành mở 02 cửa van cống trong vài giờ để xả ô nhiễm, sau đó tiếp tục đóng kín, thời gian mở cống thực hiện khi thủy triều bắt đầu xuống.

c) Vận hành cống Xẻo Rô:

Cống âu Xẻo Rô sẽ được vận hành khi địa phương có nhu cầu phối hợp

Lưu ý: Trường hợp khi cống Cái Lớn đang đóng từ 09/11 đến 11/11 cửa van, nếu mực nước tại hạ lưu cống có nguy cơ vượt quá cao trình +1,20m, Công ty sẽ chủ động, vận hành linh hoạt cống Cái Lớn, Cái Bé (số lượng cửa, thời gian mở) để hỗ trợ

trợ giảm ngập phía hạ lưu cống, nhưng vẫn phải đảm bảo không chế độ mặn tại các trạm Cái Tư, Trâm Bàu không vượt quá mức cho phép.

2.3. Vận hành cấp nước pha loãng khi nồng độ mặn ở khu vực nuôi tôm tại các huyện An Biên, An Minh cũ tăng cao

Trong tháng 4/2026, khi nồng độ mặn tại trạm Xẻo Quao và Kim Quy > 25‰ và địa phương có nhu cầu cấp nước pha loãng độ mặn, các cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô phối hợp với các cống thuộc cụm AB2, AM vận hành linh hoạt để rút mặn và hỗ trợ cấp nước ngọt để pha loãng.

2.4. Vận hành khi xảy ra ngập lụt, úng do mưa lớn bất thường:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quy trình vận hành, khi xảy ra mưa lớn gây ngập trên diện rộng, các cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô vận hành linh hoạt để tiêu nước tối đa.

Căn cứ tình hình thực tế diễn biến triều cường, hạn hán, xâm nhập mặn, kế hoạch sản xuất, khung lịch thời vụ, tiến độ sản xuất vùng hưởng lợi; Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch vận hành cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô và thông báo đến các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác, các địa phương trong hệ thống thủy lợi (CL-CB, QL-PH) để phối hợp trong công tác vận hành.

3. Tổ chức thực hiện

- Trong quá trình thực hiện, Công ty phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý, tổ chức, cá nhân khai thác công trình và các địa phương trong vùng hưởng lợi để vận hành các công trình đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt nguồn nước theo Quy trình vận hành đã được phê duyệt;

- Công ty giao Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức thực hiện, phân công cán bộ, công nhân vận hành; theo dõi, quan trắc, kiểm tra, giám sát thường xuyên diễn biến mực nước, chất lượng nước và vận hành các cống theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phát sinh báo cáo Công ty để kịp thời xử lý, đặc biệt khi tình hình triều cường, xâm nhập mặn diễn biến gay gắt, mưa lớn thất thường ảnh hưởng đến sản xuất khu vực hưởng lợi; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị khai thác công trình thủy lợi và chính quyền địa phương theo dõi sát tình hình diễn biến triều, xâm nhập mặn, diễn biến mực nước, chất lượng nước, cập nhật tình hình, tiến độ sản xuất trong khu vực để tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vận hành kiểm soát nguồn nước, hỗ trợ tưới, tiêu nước trên hệ thống;

Đề nghị các cơ quan, đơn vị:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc, đơn vị khai thác thủy lợi các tỉnh An Giang, Cần Thơ và Cà Mau phối hợp với Công ty trong công tác vận hành các công trình thuộc phạm vi quản lý theo Quy trình vận hành; thông báo cho các địa phương vùng hưởng lợi về kế hoạch vận hành và tuân thủ theo khung lịch thời vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ động lấy nước, tiêu thoát nước, để thực hiện kế hoạch sản xuất hiệu quả;

- Đề nghị Chi cục Thủy lợi An Giang phối hợp vận hành các công trình thuộc Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé do Chi cục quản lý khai thác, trong trường hợp cống Cái Lớn phải vận hành đóng từ 09/11 đến đóng hoàn toàn 11/11 cửa van, đặc biệt lưu ý Cụm Châu Thành (Cụm CT);

- Trong quá trình kiểm soát nguồn nước trong hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé, khi độ mặn tại trạm Bắc Hồng Dân $\geq 7\text{‰}$, đề nghị Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi Cà Mau phối hợp vận hành các cụm cống QP5, QP6, QP7 và QP8 (Danh mục kèm theo Quy trình vận hành hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp ban hành tại Quyết định số 1332/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT), để tiêu rút mặn đến khi độ mặn tại trạm Bắc Hồng Dân xuống $< 7\text{‰}$ và có xu thế giảm;

- Đề nghị UBND các xã, phường nằm dọc theo hạ lưu các công trình (phía biển) hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân trong nâng cao tạm thời bờ bao (bằng đất, vật liệu tại chỗ) ở các nơi xung yếu, cao trình thấp, bổ sung cửa van điều tiết (bằng gỗ, vật liệu địa phương...) tại các cửa mương lấy nước và các vị trí cống có cửa van bị xuống cấp, để ngăn nước tràn và tiêu thoát nước, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng xâm nhập mặn, úng ngập, bảo vệ nhà cửa, ruộng, vườn của nhân dân;

- Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam hỗ trợ ra thông báo hạn chế giao thông đường thủy trên sông Cái Lớn trong trường hợp cống Cái Lớn phải vận hành đóng từ 09/11 đến đóng hoàn toàn 11/11 cửa van; Công ty phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy Tắc Cậu và đơn vị chuyên ngành về thực hiện phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông cho các phương tiện giao thông thủy khi các phương tiện di chuyển qua âu thuyền (cống Cái Lớn đóng từ 09 đến 11/11 cửa van) và qua các công trình đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Công ty lập kế hoạch vận hành Cụm cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô tháng 4/2026, gửi đến các cơ quan chức năng, đơn vị khai thác công trình thủy lợi, địa phương vùng dự án và các cơ quan có liên quan được biết./.

Nơi nhận:

- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh/TP An Giang, Cần Thơ và Cà Mau (để b/c);
- Chi cục Thủy lợi An Giang, Cần Thơ và Cà Mau (p/h);
- Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam (p/h);
- Các đơn vị khai thác thủy lợi Cà Mau, An Giang và Cần Thơ (p/h thực hiện);
- UBND các xã, phường vùng hưởng lợi (nhờ Chi cục Thủy lợi các tỉnh/TP thông báo);
- Các cơ quan truyền thông (phối hợp đưa tin);
- HĐTV, BGD Cty;
- Lưu: VT, CNĐBSCL, Website: thuyloimiennam.vn

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Tự Do

Phụ lục 01

Đur kiến thời gian vận hành cụm công Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô kiểm soát triều cường tháng 04/2026

(Kèm theo Kế hoạch số 107/KH-TLMN-ĐBSCL ngày 30/03/2026)

1. Đợt triều cường từ 3-7/4

STT	Tên công trình	Ngày vận hành	Chế độ vận hành (đóng/mở)	Thời gian vận hành		Ghi chú
				Bắt đầu	Kết thúc	
1	Cổng Cái Lớn	3/4	Đóng	11h30	12h30	- Vận hành đóng: đóng linh hoạt từ 5, 7 đến 09/11 cửa van; - Vận hành mở: mở hoàn toàn 11/11 cửa; - Khi đóng 09/11 cửa van phương tiện di chuyển qua âu thuyền.
			Mở	19h00	20h00	
		4/4	Đóng	12h00	13h30	
			Mở	20h00	21h00	
		5/4	Đóng	12h30	13h30	
			Mở	20h30	22h00	
		6/4	Đóng	13h30	14h00	
			Mở	21h00	22h00	
		7/4	Đóng	14h00	15h00	
			Mở	22h00	23h30	
2	Cổng Cái Bé	Từ ngày 3-7/4	Đóng/Mở	Đóng đồng thời, mở sau 60 phút khi mở cửa van cổng Cái Lớn		- Đóng, mở 02/02 cửa van. - Khi đóng 02/02 cửa van, tàu thuyền di chuyển qua âu thuyền.
3	Cổng Xẻo Rô	Như trên	Đóng/Mở	Theo thực tế		Đóng/Mở khi có yêu cầu của địa phương

2. Đợt triều cường từ 19-23/4

STT	Tên công trình	Ngày vận hành	Chế độ vận hành (đóng/mở)	Thời gian vận hành		Ghi chú
				Bắt đầu	Kết thúc	
1	Cổng Cái Lớn	19/4	Đóng	12h00	13h00	- Vận hành đóng: đóng linh hoạt từ 5, 7 đến 09/11 cửa van; - Vận hành mở: mở hoàn toàn 11/11 cửa; - Khi đóng 09/11 cửa van phương tiện di chuyển qua âu thuyền.
			Mở	20h30	21h30	
		20/4	Đóng	13h00	14h00	
			Mở	21h00	22h00	
		21/4	Đóng	13h30	14h30	
			Mở	21h30	22h30	

STT	Tên công trình	Ngày vận hành	Chế độ vận hành (đóng/mở)	Thời gian vận hành		Ghi chú
				Bắt đầu	Kết thúc	
		22/4	Đóng	14h30	15h30	
			Mở	22h30	23h30	
		23/4	Đóng	15h00	16h00	
			Mở	23h00	00h00	
2	Cổng Cái Bé	Từ ngày 19-23/4	Đóng/Mở	Đóng đồng thời, mở sau 60 phút khi mở cửa van cổng Cái Lớn		- Đóng, mở 02/02 cửa van. - Khi đóng 02/02 cửa van, tàu thuyền di chuyển qua âu thuyền.
3	Cổng Xẻo Rô	Như trên	Đóng/Mở	Theo thực tế		Đóng/Mở khi có yêu cầu của địa phương

Danh sách xã/phường vùng hưởng lợi thuộc HTTL Cái Lớn-Cái Bé

TT	Tỉnh/thành/huyện cũ	Tỉnh/thành/xã/phường mới	Xã/phường cũ	Ghi chú
1	Tỉnh Kiên Giang	Tỉnh An Giang		
	Huyện Vĩnh Thuận	Xã Vĩnh Bình	Sáp nhập xã Vĩnh Bình Bắc và xã Vĩnh Bình Nam	
		Xã Vĩnh Thuận	Sáp nhập xã Vĩnh Thuận và xã Tân Thuận	
		Xã Vĩnh Phong	Sáp nhập xã Vĩnh Phong và xã Phong Đông	
	Huyện U Minh Thượng	Xã Vĩnh Hòa	Sáp nhập xã Thạnh Yên A và xã Hòa Chánh	
		Xã U Minh Thượng	Sáp nhập xã An Minh Bắc và xã Minh Thuận	
	Huyện An Minh	Xã An Minh	Sáp nhập thị trấn Thứ Mười Một và xã Đông Hưng	
		Xã Đông Hòa	Sáp nhập xã Đông Hòa và xã Đông Thạnh	
		Xã Tân Thạnh	Sáp nhập xã Tân Thạnh và xã Thuận Hòa	
		Xã Đông Hưng	Sáp nhập xã Đông Hưng A và xã Vân Khánh Đông	
		Xã Vân Khánh	Sáp nhập xã Vân Khánh và xã Vân Khánh Tây	
	Huyện An Biên	Xã Tây Yên	Sáp nhập xã Tây Yên và xã Nam Yên	
		Xã Đông Thái	Sáp nhập xã Nam Thái và xã Nam Thái A	
		Xã An Biên	Sáp nhập thị trấn Thứ Ba và xã Đông Yên	
	Huyện Gò Quao	Xã Định Hòa	Sáp nhập các xã Định Hòa, Thới Quán và xã Thủy Liễu	
		Xã Gò Quao	Sáp nhập thị trấn Gò Quao và các xã Vĩnh Phước B, Định An	
		Xã Vĩnh Hòa Hưng	Sáp nhập xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc và xã Vĩnh Hòa Hưng Nam	
		Xã Vĩnh Tuy	Sáp nhập các xã Vĩnh Thắng, Vĩnh Tuy và Vĩnh Phước A	
	Huyện Giồng Riềng	Xã Giồng Riềng	Sáp nhập thị trấn Giồng Riềng và các xã Bàn Tân Định, Thạnh Hòa, Bàn Thạch, Thạnh Bình	
		Xã Thạnh Hưng	Sáp nhập các xã Thạnh Hưng, Thạnh Phước và Thạnh Lộc	
		Xã Long Thạnh	Sáp nhập các xã Long Thạnh, Vĩnh Phú và Vĩnh Thạnh	
		Xã Hòa Hưng	Sáp nhập các xã Hòa Lợi, Hòa Hưng và Hòa An	
		Xã Ngọc Chúc	Sáp nhập các xã Ngọc Chúc, Ngọc Thuận và Ngọc Thành	
		Xã Hòa Thuận	Sáp nhập xã Hòa Thuận và xã Ngọc Hòa	

TT	Tỉnh/thành/huyện cũ	Tỉnh/thành/xã/phường mới	Xã/phường cũ	Ghi chú
	Huyện Châu Thành	Xã Châu Thành	Sáp nhập thị trấn Minh Lương và các xã Minh Hòa, Giục Tượng	
		Xã Bình An	Sáp nhập các xã Bình An, Vĩnh Hòa Hiệp và Vĩnh Hòa Phú	
		Xã Thanh Lộc	Sáp nhập các xã Thanh Lộc, Mong Thọ, Mong Thọ A, Mong Thọ B	
2	Tỉnh Sóc Trăng	Thành phố Cần Thơ		
	Thị xã Ngã Năm	Phường Ngã Năm	Sáp nhập Phường 1, Phường 2, xã Vĩnh Quới (thị xã Ngã Năm)	
		Phường Mỹ Quới	Sáp nhập Phường 3, xã Mỹ Bình, xã Mỹ Quới (thị xã Ngã Năm)	
		Xã Tân Long	Sáp nhập xã Long Bình, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm và xã Thanh Tân, huyện Thạnh Trị	
3	Tỉnh Bạc Liêu	Tỉnh Cà Mau		
	Huyện Hồng Dân	Xã Hồng Dân	Sáp nhập thị trấn Ngan Dừa, xã Lộc Ninh, Ninh Hòa	
		Xã Vĩnh Lộc	Sáp nhập xã Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A	
		Xã Ninh Thạnh Lợi	Sáp nhập xã Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A	
		Xã Ninh Quới	Sáp nhập xã Ninh Quới, xã Ninh Quới A	
	Huyện Phước Long	Xã Phước Long	Sáp nhập thị trấn Phước Long, Vĩnh Phú Đông	
		Xã Vĩnh Phước	Sáp nhập xã Phước Long, Vĩnh Phú Tây	
		Xã Phong Hiệp	Sáp nhập xã Phong Thạnh Tây A, Phong Thạnh Tây B	
		Xã Vĩnh Thanh	Sáp nhập xã Vĩnh Thanh, Hưng Phú	
4	Tỉnh Cà Mau	Tỉnh Cà Mau		
	Huyện Thới Bình	Xã Thới Bình	Sáp nhập thị trấn Thới Bình và xã Thới Bình	
		Xã Trí Phải	Sáp nhập xã Trí Lực, Tân Phú và Trí Phải	
		Xã Tân Lộc	Sáp nhập xã Tân Lộc Bắc, Tân Lộc Đông và Tân Lộc	
		Xã Biển Bạch	Sáp nhập xã Tân Bằng, Biển Bạch Đông và Biển Bạch	
	Huyện U Minh	Xã U Minh	Sáp nhập xã Khánh Tiên, xã Khánh Hòa và một phần diện tích xã Khánh Thuận và xã Khánh Lâm	
		Xã Nguyễn Phích	Sáp nhập thị trấn U Minh, một phần diện tích của xã Nguyễn Phích và phần còn lại của xã Khánh Thuận	

TT	Tỉnh/thành/huyện cũ	Tỉnh/thành/xã/phường mới	Xã/phường cũ	Ghi chú
		Xã Khánh Lâm	Sáp nhập xã Khánh Hội, một phần diện tích của xã Nguyễn Phích và phần còn lại của xã Khánh Lâm	
		Xã Khánh An	Sáp nhập xã Khánh An và phần còn lại của xã Nguyễn Phích	
5	Tỉnh Hậu Giang	Thành phố Cần Thơ		
	Huyện Long Mỹ	Xã Vĩnh Viễn	Sáp nhập thị trấn Vĩnh Viễn và xã Vĩnh Viễn A	
		Xã Xà Phiên	Sáp nhập xã Thuận Hòa (huyện Long Mỹ), Thuận Hưng và Xà Phiên	
		Xã Lương Tâm	Sáp nhập xã Lương Nghĩa và xã Lương Tâm	
	Thị xã Long Mỹ	Phường Long Bình	Sáp nhập phường Bình Thạnh, phường Vĩnh Tường và xã Long Bình	
		Phường Long Mỹ	Sáp nhập phường Thuận An (thị xã Long Mỹ), xã Long Trị và xã Long Trị A	
		Phường Long Phú 1	Sáp nhập phường Trà Lồng, xã Tân Phú và xã Long Phú	
	Thành phố Vị Thanh	Phường Vị Thanh	Sáp nhập Phường I, Phường III và Phường VII	
		Phường Vị Tân	Sáp nhập Phường IV, Phường V và xã Vị Tân	
		Xã Hòa Lự	Sáp nhập xã Tân Tiến, Hòa Tiến và Hòa Lự	
	Huyện Vị Thủy	Xã Vị Thủy	Sáp nhập thị trấn Nàng Mau, xã Vị Thắng và xã Vị Trung Thành	
		Xã Vĩnh Thuận Đông	Sáp nhập xã Vĩnh Thuận Tây, Vị Thủy và Vĩnh Thuận Đông	
		Xã Vị Thanh 1	Sáp nhập xã Vị Đông, Vị Bình và Vị Thanh	
		Xã Vĩnh Tường	Sáp nhập xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Tường	