

Số: 575/KH-TLMN-ĐBSCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2026

KẾ HOẠCH
Vận hành công Vũng Liêm tháng 11/2026

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCTL ngày 04/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy trình hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít (gọi tắt là Quy trình vận hành);

Căn cứ Kế hoạch số 210/KH-TLMN-ĐBSCL ngày 28/5/2026 của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam về kế hoạch vận hành mùa mưa năm 2026 và Phương án vận hành công trình thủy lợi ĐBSCL phục vụ sản xuất và ứng phó thiên tai mùa khô năm 2026-2027;

Căn cứ bản tin số TVHM-07/17h00/VILO ngày 15/7/2026 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long dự báo, cảnh báo khí hậu thời hạn mùa tỉnh Vĩnh Long (từ tháng 08/2026 đến tháng 01/2027);

Căn cứ bản tin số TVHM-09/17h00/VILO ngày 15/9/2026 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa trên phạm vi tỉnh Vĩnh Long (từ tháng 10/2026 đến tháng 03/2027);

Căn cứ bản tin dự báo mùa ngày 30/9/2026 của Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam dự báo nguồn nước và kế hoạch phân phối, sử dụng nước trong hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất vùng ĐBSCL, năm 2026 (Vụ Đông Xuân 2026-2027);

Căn cứ vào Bảng dự báo Thủy triều trạm Trà Vinh năm 2026;

Căn cứ kế hoạch, khung thời vụ, tình hình và tiến độ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của các địa phương trong vùng phục vụ của công Vũng Liêm,

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam (Công ty) lập kế hoạch vận hành công Vũng Liêm tháng 11/2026, với các nội dung như sau:

1. Tình hình sản xuất:

1.1. Các xã thuộc huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh cũ (xem Phụ lục):

- Lúa Hè Thu 2026, đã thu hoạch dứt điểm 7.961 ha (đạt 100 % diện tích xuống giống), năng suất ước đạt 6,1 tấn/ha, sản lượng ước đạt 48.562 tấn; Lúa Thu Đông 2026, đã xuống giống được 7.911ha/8.759ha (đạt 90,3% KH), lúa hiện đang trong giai đoạn đẻ nhánh;

- Diện tích xuống giống cây màu thực hiện lũy kế 3.868,3 ha (diện tích thu hoạch 1.805,3 ha).

1.2. Các xã thuộc huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cũ (xem Phụ lục).

- Lúa Hè Thu 2026, đã thu hoạch dứt điểm 7.408 ha (đạt 100 % diện tích xuống giống), năng suất ước đạt 6,1 tấn/ha, sản lượng ước đạt 45.189 tấn; Lúa Thu Đông 2026, đã xuống giống được 5.413 ha, lúa hiện đang giai đoạn đẻ nhánh 1.866 ha, giai đoạn đồng 38 ha, gian đoạn trổ 282 ha; giai đoạn chắc xanh 665 ha, số còn lại trong giai đoạn chín;

- Diện tích xuống giống cây màu thực hiện lũy kế 4.077,2 ha (đang trong giai đoạn sinh trưởng 344,5 ha, thu hoạch 3.732,7ha).

2. Kế hoạch vận hành.

2.1. Nhận định tình hình khí tượng thủy văn.

- Hiện tượng ENSO: Trong thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 01/2027, trạng thái EI Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 96% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 3%.

- Dự báo bão/ATNĐ: Từ tháng 11/2026-01/2027, số lượng bão hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn TBNN cùng thời kỳ (TBNN trên Biển Đông: 2,8 cơn; đổ bộ vào đất liền: 1,1 cơn).

- Lượng mưa: Khu vực tỉnh Vĩnh Long kết thúc mùa mưa năm 2026 khoảng cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, sớm hơn TBNN; khu vực phía Đông của tỉnh kết thúc mùa mưa sớm hơn khu vực phía Tây. Trong tháng 11, tổng lượng mưa dao động từ 10-90mm.

- Dự báo nguồn nước: Mực nước tại vùng đầu nguồn sông Cửu Long có xu thế xuống nhưng vẫn còn ở mức cao trong tháng 11/2026.

2.2. Kế hoạch vận hành cống Vũng Liêm tháng 11/2026

a) Vận hành tưới, cấp nước:

Trong tháng 11/2026, cống Vũng Liêm chủ yếu cho nước vào ra (mở cửa cống cho nước chảy qua cống theo trạng thái tự nhiên).

b) Vận hành tiêu, thoát nước, thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường:

Trong tháng 11/2026, cống Vũng Liêm vận hành linh hoạt để lấy nước phục vụ nhu cầu dùng nước, ngăn lũ và tiêu thoát nước để rửa mặn, rửa phèn, cải thiện môi trường nước (Khoản 2 Điều 12 Quy trình);

Trong thời gian xuất hiện các đợt triều cường, khi mực nước tại trạm Trà Vinh vượt BĐI (+1,70m) hoặc khi địa phương có yêu cầu phối hợp (trên cơ sở thông báo của Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Long), tiến hành đóng cống (đóng 03 cửa) để ngăn lũ lớn, triều cường (Điều 14 Quy trình vận hành) và mở cống để tiêu nước (khi triều rút) hoặc để giải quyết giao thông thủy (thời gian và số lượng cửa mở tùy tình hình thực tế).

c) Vận hành trong các trường hợp đặc biệt, vận hành tiêu nước đậm:

Trường hợp có tin dự báo bão gần, ATNĐ hoặc mưa lớn nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực, lũ sông lên cao (mực nước tại trạm thủy văn Trà Vinh ở mức BĐIII¹ trở lên), Công ty sẽ đề xuất với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Vĩnh Long phương án vận hành cụ thể (quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 và Điểm a

¹ Mực nước BĐIII tại trạm thủy văn Trà Vinh là +1,90m

Khoản 1 Điều 15 Quy trình vận hành), đồng thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, xử lý.

Lưu ý: Căn cứ tình hình khí tượng thủy văn và tiến độ sản xuất vùng dự án, Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch vận hành và thông báo đến các cơ quan quản lý, tổ chức khai thác và các địa phương vùng dự án. Ngoài việc vận hành công để kiểm soát nguồn nước như đã nêu, Công ty cũng sẽ tiến hành công tác vận hành bảo trì công trình theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện, Công ty phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị khai thác và địa phương vùng hưởng lợi để vận hành các công trình thuộc hệ thống đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt nguồn nước theo Quy trình vận hành đã được phê duyệt;

Công ty giao Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức thực hiện, phân công cán bộ, công nhân kiểm tra, giám sát, theo dõi, quan trắc thường xuyên diễn biến mực nước, chất lượng nước, vận hành công trình theo kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị khai thác và chính quyền địa phương vùng hưởng lợi, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vận hành các công trình đảm bảo nhu cầu dùng nước, tiến độ sản xuất và diễn biến khí tượng, thủy văn trong khu vực;

Đề nghị các cơ quan, đơn vị:

- Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan chuyên môn thường xuyên cung cấp thông tin, chỉ đạo, tình hình, diễn biến khí tượng thủy văn, triều cường (đặc biệt diễn biến mực nước tại trạm thủy văn Trà Vinh) để việc vận hành công trình được chủ động;

- Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Long, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi tỉnh Vĩnh Long phối hợp trong công tác vận hành các công trình thuộc hệ thống công trình theo Quy trình vận hành và thông báo cho các xã vùng hưởng lợi dự án về kế hoạch vận hành; hướng dẫn nông dân tuân thủ khung lịch thời vụ được cấp có thẩm quyền khuyến cáo, để thực hiện kế hoạch sản xuất chủ động, hiệu quả.

Công ty lập kế hoạch vận hành công Vũng Liêm tháng 11/2026, gửi đến các cơ quan chức năng liên quan, đơn vị khai thác công trình thủy lợi và các địa phương vùng hưởng lợi được biết, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long (b/c);
- Ban Chỉ huy PTDS tỉnh Vĩnh Long (b/c);
- Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Long (p/h);
- Các đơn vị khai thác công trình thủy lợi tỉnh Vĩnh Long (p/h thực hiện);
- Các cơ quan truyền thông (phối hợp đưa tin);
- HĐTV, BDH Cty;
- Lưu: VT, CNĐBSCL, Website: thuyloimiennam.vn

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Tự Do



Phụ lục
Danh sách xã/phường vùng hưởng lợi thuộc HTTL Vũng Liêm

TT	Tỉnh/thành cũ	Tỉnh/thành mới	Xã cũ	Ghi chú
1	Tỉnh Vĩnh Long	Tỉnh Vĩnh Long		
	Huyện Vũng Liêm	Xã Quới Thiện	Sáp nhập Xã Thanh Bình và xã Quới Thiện	
		Xã Trung Thành	Sáp nhập Thị trấn Vũng Liêm, xã Trung Hiếu và xã Trung Thành	
		Xã Trung Ngãi	Sáp nhập Xã Trung Thành Đông, xã Trung Nghĩa và xã Trung Ngãi	
		Xã Quới An	Sáp nhập Xã Trung Thành Tây, xã Tân Quới Trung và xã Quới An	
		Xã Trung Hiệp	Sáp nhập Xã Tân An Luông, xã Trung Chánh và xã Trung Hiệp	
		Xã Hiếu Phụng	Sáp nhập Xã Hiếu Thuận, xã Trung An và xã Hiếu Phụng	
		Xã Hiếu Thành	Sáp nhập Xã Hiếu Nhơn, xã Hiếu Nghĩa và xã Hiếu Thành	
2	Tỉnh Trà Vinh	Tỉnh Vĩnh Long		
	Huyện Càng Long	Xã Càng Long	Sáp nhập thị trấn Càng Long, xã Mỹ Cẩm và xã Nhị Long Phú	
		Xã An Trường	Sáp nhập xã Tân Bình (huyện Càng Long), An Trường A và An Trường	
		Xã Tân An	Sáp nhập xã Huyền Hội và xã Tân An	
		Xã Nhị Long	Sáp nhập xã Đại Phước, Đức Mỹ và Nhị Long	
		Xã Bình Phú	Sáp nhập xã Bình Phú (huyện Càng Long), Đại Phước và Phương Thạnh	