

Số: ~~531~~ 531/KH-TLMN-ĐBSCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2025

KẾ HOẠCH
Vận hành công Vũng Liêm tháng 12/2025

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCTL ngày 04/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy trình hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít (gọi tắt là Quy trình vận hành);

Căn cứ Kế hoạch số 518/KH-TLMN-ĐBSCL ngày 28/11/2025 về việc Vận hành các công trình thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Miền Nam được giao quản lý, khai thác trong mùa khô năm 2025-2026;

Căn cứ vào Bảng dự báo Thủy triều trạm Trà Vinh năm 2025;

Căn cứ kế hoạch, khung thời vụ, tình hình và tiến độ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của các địa phương trong vùng phục vụ của công Vũng Liêm,

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam (Công ty) lập kế hoạch vận hành công Vũng Liêm tháng 12/2025, với các nội dung như sau:

1. Tình hình sản xuất:

1.1. Các xã thuộc huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh cũ (xem Phụ lục):

- Lúa vụ Hè Thu 2025 đã thu hoạch dứt điểm 8.757,21ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân 4,8 tấn/ha, sản lượng ước đạt 42.035 tấn; Lúa vụ Thu Đông đã xuống giống 8.758,13ha/8.758,13ha (đạt 100% KH), đến hiện tại đã thu hoạch 513 ha (đạt 5,9% diện tích xuống giống), năng suất bình quân 5,2 tấn/ha, sản lượng ước đạt 2.666,4 tấn;

- Diện tích xuống giống cây màu thực hiện lũy kế 4.44,2 ha.

1.2. Các xã thuộc huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cũ (xem Phụ lục):

- Lúa Hè thu 2025 đã thu hoạch dứt điểm 8.024,48ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân 6,0 tấn/ha, sản lượng ước đạt 48.147 tấn; Lúa Thu Đông 2025 đã xuống giống 7.747,75ha/7.650ha (đạt 101% KH), diện tích thu hoạch đến thời điểm 6.351,7ha, năng suất bình quân 5,62 tấn/ha, sản lượng ước đạt 35.685,3 tấn; Lúa vụ Đông Xuân đã xuống giống 1.055 ha tập trung chủ yếu ở xã Trung Hiệp và Xã Quới An;

- Diện tích xuống giống cây màu thực hiện lũy kế 1.624,8ha (giai đoạn sinh trưởng 456,4ha, thu hoạch 1.168,4ha).

2. Kế hoạch vận hành.

2.1. Nhận định tình hình khí tượng thủy văn:

- Hiện tượng ENSO: Hiện tại, điều kiện khí quyển đại dương đang trong trạng thái La Niña với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) trong tuần đầu tháng 11/2025 ở mức $-0,7^{\circ}\text{C}$; dự báo trong khoảng ba tháng tới, trạng thái La Niña có khả năng tiếp tục duy trì với xác suất từ 50-60%, trong khi xác suất trong trạng thái trung tính ở mức từ 40-50%;

- Lượng mưa: Dự báo tổng lượng mưa trong vùng dự án tháng 12/2025 cao hơn TBNN từ 10-30mm;

- Dự báo mực nước ở đầu nguồn ĐBSCL trong tháng 12/2025 có xu thế giảm dần; Mực nước trên sông các sông chính trong tỉnh dao động theo diễn biến của thủy triều kết hợp với mực nước đầu nguồn xuống chậm ở mức cao hơn TBNN; trong 10 ngày đầu mực nước lên theo triều; đến 10 ngày tiếp theo mực nước có xu hướng xuống chậm; đến 10 ngày cuối mực nước đỉnh triều tiếp tục lên theo kì triều. Đỉnh triều cao nhất tháng tại các trạm trong khoảng thời gian từ ngày 06 đến ngày 07/12 có khả năng đạt mức cao nhất tháng trong khoảng từ 185cm đến 210cm, cao hơn cùng thời kỳ năm trước 10cm đến 20cm, trên BĐ3 trong khoảng 5-22cm.

2.2. Kế hoạch vận hành cống Vũng Liêm tháng 12/2025:

a) Vận hành tưới, cấp nước.

Trong tháng 12/2025, khi độ mặn tại vàm sông $< 1\text{‰}$, cống Vũng Liêm chủ yếu cho nước vào ra (mở cửa cống cho nước chảy qua cống theo trạng thái tự nhiên) thời gian đầu tháng; đến cuối tháng, theo tình hình sản xuất của địa phương, cống Vũng Liêm đóng để hỗ trợ thu hoạch lúa (Điều 8 Quy trình vận hành). Trường hợp độ mặn tại vàm sông $> 1\text{‰}$ (nguồn nước không đảm bảo yêu cầu dùng nước, quy định tại Điều 9 Quy trình vận hành), tiến hành đóng cống để kiểm soát mặn, trừ ngọt; trong thời gian đóng cống ngăn mặn, tùy tình hình thực tế, công trình sẽ linh hoạt vận hành mở vài giờ (khi triều rút) để giải quyết giao thông thủy và tiêu môi trường (trên cơ sở thông báo vận hành của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương theo thẩm quyền được giao).

b) Vận hành trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước:

Trong trường hợp xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, Công ty phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Vĩnh Long về phương án vận hành cụ thể (phù hợp tình hình sản xuất, diễn biến khí tượng thủy văn và có sự thống nhất của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương theo thẩm quyền được giao), quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 10, Quy trình vận hành, đồng thời báo cáo đến Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Trường hợp xảy ra ô nhiễm nguồn nước trong vùng sản xuất (phía đồng), Công ty phối hợp với các cơ quan liên quan xác định nguyên nhân, nguồn gây ô nhiễm nguồn nước và vận hành linh hoạt cống Vũng Liêm, để hỗ trợ tiêu ô nhiễm khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Lưu ý: Căn cứ tình hình khí tượng thủy văn và tiến độ sản xuất vùng dự án, Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch vận hành và thông báo đến các cơ quan quản lý, tổ chức khai thác và các địa phương vùng dự án. Ngoài việc vận hành công để kiểm soát nguồn nước như đã nêu, Công ty cũng sẽ tiến hành công tác vận hành bảo trì công trình theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện, Công ty phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị khai thác và địa phương vùng hưởng lợi để vận hành các công trình thuộc hệ thống đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt nguồn nước theo Quy trình vận hành đã được phê duyệt;

Công ty giao Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức thực hiện, phân công cán bộ, công nhân kiểm tra, giám sát, theo dõi, quan trắc thường xuyên diễn biến mực nước, chất lượng nước, vận hành công trình theo kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị khai thác và chính quyền địa phương vùng hưởng lợi, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vận hành các công trình đảm bảo nhu cầu dùng nước, tiến độ sản xuất và diễn biến khí tượng, thủy văn trong khu vực;

Đề nghị Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan chuyên môn thường xuyên cung cấp tình hình, diễn biến khí tượng thủy văn, triều cường (đặc biệt diễn biến mực nước tại các trạm thủy văn Trà Vinh) để việc vận hành công trình được chủ động;

Đề nghị Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Long, đơn vị khai thác tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh (cũ) phối hợp trong công tác vận hành hệ thống công trình theo Quy trình vận hành và thông báo cho các xã vùng hưởng lợi dự án về kế hoạch vận hành; hướng dẫn nông dân tuân thủ khung lịch thời vụ được cấp có thẩm quyền khuyến cáo, để thực hiện kế hoạch sản xuất chủ động, hiệu quả.

Công ty lập kế hoạch vận hành công Vũng Liêm tháng 12/2025, gửi đến các cơ quan chức năng, đơn vị khai thác, địa phương vùng dự án và các cơ quan có liên quan được biết./.

Nơi nhận:

- Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long (b/c);
- Ban Chỉ huy PTDS tỉnh Vĩnh Long (b/c);
- Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Long (p/h);
- Đơn vị khai thác tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh (cũ) (p/h thực hiện);
- Các cơ quan truyền thông (phối hợp đưa tin);
- HĐTV, BGĐ Cty;
- Lưu: VT, CNĐBSCL, Website: thuyloimiennam.vn

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Tự Do



Phụ lục

Danh sách xã/phường vùng hưởng lợi thuộc HTTL Vũng Liêm

TT	Tỉnh/thành cũ	Tỉnh/thành mới	Xã cũ	Ghi chú
1	Tỉnh Vĩnh Long	Tỉnh Vĩnh Long		
	Huyện Vũng Liêm	Xã Quới Thiện	Sáp nhập Xã Thanh Bình và xã Quới Thiện	
		Xã Trung Thành	Sáp nhập Thị trấn Vũng Liêm, xã Trung Hiếu và xã Trung Thành	
		Xã Trung Ngãi	Sáp nhập Xã Trung Thành Đông, xã Trung Nghĩa và xã Trung Ngãi	
		Xã Quới An	Sáp nhập Xã Trung Thành Tây, xã Tân Quới Trung và xã Quới An	
		Xã Trung Hiệp	Sáp nhập Xã Tân An Luông, xã Trung Chánh và xã Trung Hiệp	
		Xã Hiếu Phụng	Sáp nhập Xã Hiếu Thuận, xã Trung An và xã Hiếu Phụng	
		Xã Hiếu Thành	Sáp nhập Xã Hiếu Nhơn, xã Hiếu Nghĩa và xã Hiếu Thành	
2	Tỉnh Trà Vinh	Tỉnh Vĩnh Long		
	Huyện Càng Long	Xã Càng Long	Sáp nhập thị trấn Càng Long, xã Mỹ Cẩm và xã Nhị Long Phú Thành	
		Xã An Trường	Sáp nhập xã Tân Bình (huyện Càng Long), An Trường A và An Trường Thành	
		Xã Tân An	Sáp nhập xã Huyền Hội và xã Tân An Thành	
		Xã Nhị Long	Sáp nhập xã Đại Phước, Đức Mỹ và Nhị Long Thành	
		Xã Bình Phú	Sáp nhập xã Bình Phú (huyện Càng Long), Đại Phước và Phương Thạnh Thành	