

Số: 212/KH-TLMN-ĐBSCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2026

**KẾ HOẠCH**  
**Vận hành Cùm cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô tháng 6/2026**

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

Căn cứ Quyết định số 1834/QĐ-BNN-TL ngày 20/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy trình vận hành công trình thủy lợi thuộc Hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (gọi tắt là Quy trình vận hành);

Căn cứ Công văn số 1390/CCĐTNĐPN-QLHT; số 1391/CCĐTNĐPN-QLHT, số 1392/CCĐTNĐPN-QLHT ngày 27/12/2021 của Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam về việc lưu thông đường thủy nội địa qua khu vực cống âu thuyền Cái Bé trên sông Cái Bé, cống âu thuyền Cái Lớn trên sông Cái Lớn, cống âu thuyền Xẻo Rô trên kênh Tân Bằng - Cán Gáo (kênh Xẻo Rô);

Căn cứ bản tin dự báo mùa lũ ngày 25/5/2026 của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam dự báo chế độ dòng chảy, xâm nhập mặn và tư vấn hỗ trợ vận hành công trình cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô;

Căn cứ bản tin dự báo tháng 6/2026 ngày 25/5/2026 của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam dự báo chế độ dòng chảy, xâm nhập mặn và tư vấn hỗ trợ vận hành công trình cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô (Từ ngày 01/6 đến 30/6/2026);

Căn cứ Kế hoạch số 210/KH-TLMN-ĐBSCL ngày 28/5/2026 của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam về kế hoạch vận hành mùa mưa năm 2026 và Phương án vận hành công trình thủy lợi vùng ĐBSCL phục vụ sản xuất và ứng phó thiên tai mùa khô năm 2026-2027;

Căn cứ vào Bảng Thủy triều trạm Xẻo Rô năm 2026;

Căn cứ kế hoạch sản xuất, khung thời vụ, tình hình và tiến độ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của các địa phương trong vùng hưởng lợi của dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé, Quản Lộ - Phụng Hiệp,

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam (Công ty) lập kế hoạch vận hành cùm cống Cái Lớn, cống Cái Bé và cống Xẻo Rô tháng 06 năm 2026, với các nội dung như sau:

**1. Tình hình sản xuất**

1.1. Tỉnh An Giang: Các địa phương thuộc tỉnh Kiên Giang cũ (xem Phụ lục các xã vùng dự án); Lúa Vụ Mùa 2025-2026, đã thu hoạch dứt điểm 66.773 ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 6,01 tấn/ha, sản lượng đạt 401.306 tấn; Lúa Đông Xuân 2025-2026, đã thu hoạch dứt điểm 104.963 ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 7,88 tấn/ha, sản lượng

đạt 827.108 tấn; Lúa Hè Thu 2026, đã gieo sạ 53.935/109.785 (đạt 49,1% KH), lúa hiện đang giai đoạn mạ 19.396 ha, giai đoạn đẻ nhánh 25.022 ha, số còn lại ở giai đoạn đòng; Diện tích thả nuôi thủy sản thực hiện được 295.025 ha (trong đó diện tích nuôi tôm 119.815 ha).

### 1.2. Thành phố Cần Thơ:

a) Các địa phương thuộc tỉnh Hậu Giang cũ (xem Phụ lục các xã vùng dự án):

- Lúa Đông Xuân 2025-2026, đã thu hoạch dứt điểm 47.935ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 7,4 tấn/ha, sản lượng ước đạt 355.198 tấn;

- Lúa Hè Thu 2026, đã xuống giống 39.436/46.614ha (đạt 84,6% KH), lúa hiện đang giai đoạn mạ 25.256 ha, số còn lại ở giai đoạn đẻ nhánh.

b) Các địa phương thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ (xem Phụ lục các xã vùng dự án):

- Về lúa: (1) Lúa Đông Xuân 2025-2026, đã thu hoạch dứt điểm 21.789 ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 8,2 tấn/ha, sản lượng ước đạt 178.670 tấn; (2) Lúa Hè Thu 2026, đã xuống giống 6.043/21.788ha (đạt 27,7% KH), lúa hiện đang giai đoạn mạ;

- Diện tích trồng màu, cây ăn trái, lũy kế 3.418ha (trong đó diện tích cây ăn trái là 1.064 ha);

- Diện tích nuôi thủy sản lũy kế 1.038 ha, sản lượng ước đạt 6.200 tấn.

### 1.3. Tỉnh Cà Mau (xem Phụ lục các xã vùng dự án):

Về lúa: (1) Lúa Tôm 2025-2026, đã thu hoạch dứt điểm 37.666ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 6,52 tấn/ha, sản lượng đạt 245.582 tấn; (2) Lúa Đông Xuân 2025-2026, đã thu hoạch dứt điểm 22.901 ha (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 7,65 tấn/ha, sản lượng ước đạt 175.193 tấn; (3) Lúa Hè Thu 2026, đã xuống giống được 1.125/22.975 ha (đạt 4,9% KH), lúa hiện đang ở giai đoạn mạ;

Diện tích nuôi thủy sản thực hiện 49.919ha (trong đó diện tích nuôi tôm là 48.509ha).

## 2. Kế hoạch vận hành.

### 2.1. Nhận định tình hình khí tượng thủy văn, nguồn nước.

- Hiện tượng ENSO: Hiện tại, hiện tượng ENSO đang trong điều kiện trung tính, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương ở mức cao hơn TBNN 0,4<sup>0</sup>C trong tuần đầu tháng 5/2026. Từ tháng 6 đến tháng 8/2026, ENSO có xác suất duy trì trạng thái trung tính giảm mạnh xuống dưới 10% và xác suất chuyển sang trạng thái El Nino gia tăng lên mức từ 85-95%. Trong thời kỳ từ tháng 9-11/2026, hiện tượng ENSO tiếp tục duy trì trạng thái El Nino với xác suất trong trên 90%.

- Lượng mưa: Dự báo tổng lượng mưa vùng BĐCM trong tháng 6/2026 phổ biến từ 150-300mm.

- Dự báo nguồn nước: Mực nước đầu nguồn ĐBSCL trong tháng 6/2026 có xu thế tăng dần nhưng vẫn ở mức thấp. Mực nước nội vùng hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé chịu tác động chủ yếu bởi triều cường phía biển Đông và biển Tây; dự

báo mực nước lớn nhất trong tháng trên các trạm biên đôi ở mức 0,6 - 1,0m, diễn biến mực nước có xu thế cao ở khu vực ven sông chính và thấp dần về phía khu vực xa sông chính, bên trong nội đồng. Dự báo mực nước lớn nhất tại hạ lưu cống Cái Lớn từ +0,95 - 1,0m, tại hạ lưu cống Cái Bé từ +0,93 - 0,98m **xuất hiện trong kỳ triều cường từ 16-18/6**; xâm nhập mặn trong tháng 6 trên cửa sông Cái Lớn có xu thế giảm dần, ranh mặn 4g/l từ 15-18km, ranh mặn 1g/l từ 25-30km.

- Dự báo triều cường biển Tây, trong tháng xuất hiện 02 kỳ triều cường cao ở mức cao hơn TBNN từ 26-51cm, cao hơn năm 2024 từ 14 -25cm; cụ thể:

+ **Đợt 01 từ ngày 30/5 đến 04/6**: Đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào ngày 01-02/6 tại trạm Sông Đốc (+0,83 m), đỉnh triều cao nhất tại trạm Xẻo Rô (+0,52m), chân triều thấp nhất tại trạm Xẻo Rô (-0,2 m), chân triều thấp nhất tại trạm Sông Đốc (+0,20 m);

+ **Đợt 02 từ ngày 14-18/6**: Đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào ngày 16-17/6 tại trạm Sông Đốc (+0,98 m) cao hơn BĐIII là 3cm, đỉnh triều cao nhất tại trạm Xẻo Rô (+0,76 m), chân triều thấp nhất tại trạm Xẻo Rô (-0,02 m), chân triều thấp nhất tại trạm Sông Đốc (+0,30 m).

## 2.2. Kế hoạch vận hành cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô tháng 6/2026.

### a) Vận hành cống Cái Lớn:

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 13 Quy trình vận hành (*Vận hành tiêu thoát nước trong trường điều kiện bình thường, mực nước dự báo tại trạm Xẻo Rô dưới BĐ3<sup>1</sup>*), trong tháng 6, cống Cái Lớn chủ yếu mở để dòng chảy lưu thông tự do; trường hợp diễn biến xâm nhập mặn kéo dài, độ mặn tại các điểm không chế có nguy cơ vượt ngưỡng quy định, các công trình vận hành như sau:

Trong các đợt triều cường của biển Tây, biển Đông (trong tháng 6/2026), khi tình hình xâm nhập mặn thượng lưu sông Cái Lớn (trạm KCVH cầu Cái Tư) có nguy cơ vượt ngưỡng 1‰, cống Cái Lớn sẽ được vận hành linh hoạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quy trình vận hành; nếu độ mặn tại trạm cầu Cái Tư vẫn tiếp tục tăng cao > 1‰ hoặc mặn tại trạm Bắc Hồng Dân > 7‰, Công ty có văn bản đề nghị Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi Cà Mau phối hợp vận hành mở tiêu một chiều các cụm cống QP5, QP6, QP7 và QP8 (Điểm c Khoản 2 Điều 8 Quy trình vận hành), để rút mặn đến khi độ mặn tại Cầu Cái Tư < 1‰ và có xu thế giảm;

Trường hợp khi có dự báo bão/ATNĐ của các cơ quan khí tượng thủy văn (Trung ương, địa phương) và khi có yêu cầu của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang, cống Cái Lớn sẽ được vận hành linh hoạt tiêu nước đệm và tiêu nước tối đa (Điều 16 Quy trình vận hành).

### b) Vận hành cống Cái Bé:

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 13 Quy trình vận hành (*Vận hành tiêu thoát nước trong trường điều kiện bình thường, mực nước dự báo tại trạm Xẻo Rô dưới BĐ3*), trong tháng 6, cống Cái Bé chủ yếu mở để dòng chảy lưu thông tự do; trường hợp diễn biến xâm nhập mặn kéo dài, độ mặn tại các điểm không chế có nguy cơ vượt ngưỡng quy định, các công trình vận hành như sau:

<sup>1</sup> Mức BĐ3 tại trạm Xẻo Rô trên sông Cái Lớn là +1,00m

Trong các đợt triều cường của biển Tây (tháng 6/2025) khi độ mặn tại trạm Trâm Bầu có xu thế tăng và vượt ngưỡng cho phép, thực hiện vận hành công Cái Bé theo Khoản 2 Điều 8 Quy trình vận hành, trong thời gian đóng cống, các phương tiện di chuyển qua âu thuyền; trường hợp vận hành công Cái Lớn để kiểm soát mặn tại cầu Cái Tư <1‰, thì cống Cái Bé vận hành phối hợp;

Trường hợp khi có dự báo bão/ATNĐ của các cơ quan khí tượng thủy văn (Trung ương, địa phương) và khi có yêu cầu của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang, cống Cái Bé sẽ được vận hành linh hoạt tiêu nước đệm và tiêu nước tối đa (Điều 16 Quy trình vận hành).

### c) Vận hành công âu thuyền Xẻo Rô:

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 13 Quy trình vận hành (Vận hành tiêu thoát nước trong trường điều kiện bình thường, mực nước dự báo tại trạm Xẻo Rô dưới BĐ3), trong tháng 6, cống Xẻo Rô chủ yếu mở để dòng chảy lưu thông tự do; trường hợp độ mặn tại các điểm khống chế có nguy cơ vượt ngưỡng cống Xẻo Rô được vận hành khi địa phương có yêu cầu phối hợp.

Lưu ý: Căn cứ tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến xâm nhập mặn và tiến độ sản xuất vùng dự án Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch vận hành và thông báo đến các cơ quan quản lý, tổ chức khai thác công trình thủy lợi và các địa phương vùng hưởng lợi. Ngoài việc vận hành cống để kiểm soát nguồn nước như đã nêu, Công ty cũng sẽ tiến hành công tác vận hành bảo trì các công trình theo quy định.

2.3. Vận hành kiểm soát triều cường trong trường hợp mực nước dự báo tại trạm Xẻo Rô từ BĐ3 và trên BĐ3 ( $\geq +1,00\text{m}$ )

Trong quá trình vận hành các công trình (đóng kín hoàn toàn), nếu mực nước hạ lưu cống Cái Lớn đạt cao trình  $\geq +1,20\text{m}$ , cống Cái Lớn và Cái Bé sẽ vận hành linh hoạt để khống chế mực nước không tăng, theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Quy trình vận hành.

## 3. Tổ chức thực hiện

- Trong quá trình thực hiện, Công ty phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý, tổ chức, cá nhân khai thác công trình và các địa phương trong vùng hưởng lợi để vận hành các công trình đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt nguồn nước theo Quy trình vận hành đã được phê duyệt;

- Công ty giao Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức thực hiện, phân công cán bộ, công nhân vận hành; theo dõi, quan trắc, kiểm tra, giám sát thường xuyên diễn biến mực nước, chất lượng nước và vận hành các công theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phát sinh báo cáo Công ty để kịp thời xử lý, đặc biệt khi tình hình triều cường, xâm nhập mặn diễn biến gay gắt, mưa lớn thất thường ảnh hưởng đến sản xuất khu vực hưởng lợi; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị khai thác công trình thủy lợi và chính quyền địa phương theo dõi sát tình hình diễn biến triều, xâm nhập mặn, diễn biến mực nước, chất lượng nước, cập nhật tình hình, tiến độ sản xuất trong khu vực để tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vận hành kiểm soát nguồn nước, hỗ trợ tưới, tiêu nước trên hệ thống;

**Đề nghị các cơ quan, đơn vị:**

- Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh/thành chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc, đơn vị khai thác thủy lợi các tỉnh An Giang, Cần Thơ và Cà Mau phối hợp với Công ty trong công tác vận hành các công trình thuộc phạm vi quản lý theo Quy trình vận hành; thông báo cho các địa phương vùng hưởng lợi về kế hoạch vận hành và tuân thủ theo khung lịch thời vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ động lấy nước, tiêu thoát nước, đề thực hiện kế hoạch sản xuất hiệu quả;

- Chi cục Thủy lợi An Giang phối hợp vận hành các công trình thuộc Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé do Chi cục được giao quản lý, khai thác. Trong trường hợp công Cái Lớn phải vận hành đóng từ 09/11 cửa van đến đóng hoàn toàn 11/11 cửa van, lưu ý phối hợp vận hành cống âu thuyền Vàm Bà Lịch Cụm Châu Thành (CT);

- Trong quá trình kiểm soát nguồn nước trong hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé, khi độ mặn tại trạm Bắc Hồng Dân  $\geq 7\text{‰}$ , đề nghị Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Cà Mau phối hợp vận hành các cụm công QP5, QP6, QP7 và QP8 (Danh mục kèm theo Quy trình vận hành hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp ban hành tại Quyết định số 1332/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT), để tiêu rút mặn đến khi độ mặn tại trạm Bắc Hồng Dân xuống  $< 7\text{‰}$  và có xu thế giảm;

- Đề nghị UBND các xã, phường nằm dọc theo hạ lưu các công trình (phía biên) hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân trong nâng cao tạm thời bờ bao (bằng đất, vật liệu tại chỗ) ở các nơi xung yếu, cao trình thấp, bờ sung cửa van điều tiết (bằng gỗ, vật liệu địa phương...) tại các cửa mương lấy nước và các vị trí cống có cửa van bị xuống cấp, đề ngăn nước tràn và tiêu thoát nước, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng xâm nhập mặn, úng ngập, bảo vệ nhà cửa, ruộng, vườn của nhân dân;

- Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam hỗ trợ ra thông báo hạn chế giao thông đường thủy trên sông Cái Lớn theo các ngày dự kiến vận hành (Kế hoạch vận hành, Thông báo vận hành) của Công ty; Công ty phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy Tắc Cậu và đơn vị chuyên ngành về thực hiện phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông cho các phương tiện giao thông thủy khi các phương tiện di chuyển qua âu thuyền (trường hợp cống Cái Lớn đóng từ 09 đến 11/11 cửa van) và qua các công trình đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Công ty lập kế hoạch vận hành Cụm cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô tháng 6/2026, gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan, đơn vị khai thác công trình thủy lợi và các địa phương vùng hưởng lợi được biết, phối hợp thực hiện./.

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp (b/c);
- Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh/TP An Giang, Cần Thơ và Cà Mau (để b/c);
- Chi cục Thủy lợi An Giang, Cần Thơ và Cà Mau (p/h);
- Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam (p/h);
- Các đơn vị khai thác thủy lợi Cà Mau, An Giang và Cần Thơ (p/h thực hiện);
- UBND các xã, phường vùng hưởng lợi (nhờ Chi cục Thủy lợi các tỉnh/TP thông báo);
- Các cơ quan truyền thông (phối hợp đưa tin);
- HĐT, BĐH Cty;
- Lưu: VT, CNĐBSCL, Website: [thuyloimiennam.vn](http://thuyloimiennam.vn)



*Lê Tự Do*



**Phụ lục 02**

**Danh sách xã/phường vùng hưởng lợi thuộc HTTL Cái Lớn-Cái Bé**

TT	Tỉnh/thành/huyện cũ	Tỉnh/thành/xã/phường mới	Xã/phường cũ	Ghi chú
1	Tỉnh Kiên Giang	Tỉnh An Giang		
	Huyện Vĩnh Thuận	Xã Vĩnh Bình	Sáp nhập xã Vĩnh Bình Bắc và xã Vĩnh Bình Nam	
		Xã Vĩnh Thuận	Sáp nhập xã Vĩnh Thuận và xã Tân Thuận	
		Xã Vĩnh Phong	Sáp nhập xã Vĩnh Phong và xã Phong Đông	
	Huyện U Minh Thượng	Xã Vĩnh Hòa	Sáp nhập xã Thạnh Yên A và xã Hòa Chánh	
		Xã U Minh Thượng	Sáp nhập xã An Minh Bắc và xã Minh Thuận	
	Huyện An Minh	Xã An Minh	Sáp nhập thị trấn Thứ Mười Một và xã Đông Hưng	
		Xã Đông Hòa	Sáp nhập xã Đông Hòa và xã Đông Thạnh	
		Xã Tân Thạnh	Sáp nhập xã Tân Thạnh và xã Thuận Hòa	
		Xã Đông Hưng	Sáp nhập xã Đông Hưng A và xã Vân Khánh Đông	
		Xã Vân Khánh	Sáp nhập xã Vân Khánh và xã Vân Khánh Tây	
	Huyện An Biên	Xã Tây Yên	Sáp nhập xã Tây Yên A, xã Nam Yên và xã Tây Yên	
		Xã Đông Thái	Sáp nhập xã Nam Thái, xã Nam Thái A và xã Đông Thái	
		Xã An Biên	Sáp nhập thị trấn Thứ Ba, xã Đông Yên và xã Hưng Yên	
	Huyện Gò Quao	Xã Định Hòa	Sáp nhập các xã Định Hòa, Thới Quản và xã Thủy Liễu	
		Xã Gò Quao	Sáp nhập thị trấn Gò Quao và các xã Vĩnh Phước B, Định An	
		Xã Vĩnh Hòa Hưng	Sáp nhập xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc và xã Vĩnh Hòa Hưng Nam	
		Xã Vĩnh Tuy	Sáp nhập các xã Vĩnh Thắng, Vĩnh Tuy và Vĩnh Phước A	
	Huyện Giồng Riềng	Xã Giồng Riềng	Sáp nhập thị trấn Giồng Riềng và các xã Bàn Tân Định, Thạnh Hòa, Bàn Thạch, Thạnh Bình	
		Xã Thạnh Hưng	Sáp nhập các xã Thạnh Hưng, Thạnh Phước và Thạnh Lộc	
		Xã Long Thạnh	Sáp nhập các xã Long Thạnh, Vĩnh Phú và Vĩnh Thạnh	
		Xã Hòa Hưng	Sáp nhập các xã Hòa Lợi, Hòa Hưng và Hòa An	
		Xã Ngọc Chúc	Sáp nhập các xã Ngọc Chúc, Ngọc Thuận và Ngọc Thành	
		Xã Hòa Thuận	Sáp nhập xã Hòa Thuận và xã Ngọc Hòa	

TT	Tỉnh/thành/huyện cũ	Tỉnh/thành/xã/phường mới	Xã/phường cũ	Ghi chú
	Huyện Châu Thành	Xã Châu Thành	Sáp nhập thị trấn Minh Lương và các xã Minh Hòa, Giục Tượng	
		Xã Bình An	Sáp nhập các xã Bình An, Vĩnh Hòa Hiệp và Vĩnh Hòa Phú	
		Xã Thạnh Lộc	Sáp nhập các xã Thạnh Lộc, Mong Thọ, Mong Thọ A, Mong Thọ B	
2	<b>Tỉnh Sóc Trăng</b>	<b>Thành phố Cần Thơ</b>		
	Thị xã Ngã Năm	Phường Ngã Năm	Sáp nhập Phường 1, Phường 2, xã Vĩnh Quới (thị xã Ngã Năm)	
		Phường Mỹ Quới	Sáp nhập Phường 3, xã Mỹ Bình, xã Mỹ Quới (thị xã Ngã Năm)	
		Xã Tân Long	Sáp nhập xã Long Bình, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm và xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị	
3	<b>Tỉnh Bạc Liêu</b>	<b>Tỉnh Cà Mau</b>		
	Huyện Hồng Dân	Xã Hồng Dân	Sáp nhập thị trấn Ngan Dừa, xã Lộc Ninh, Ninh Hòa	
		Xã Vĩnh Lộc	Sáp nhập xã Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A	
		Xã Ninh Thạnh Lợi	Sáp nhập xã Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A	
		Xã Ninh Quới	Sáp nhập xã Ninh Quới, xã Ninh Quới A	
	Huyện Phước Long	Xã Phước Long	Sáp nhập thị trấn Phước Long, Vĩnh Phú Đông	
		Xã Vĩnh Phước	Sáp nhập xã Phước Long, Vĩnh Phú Tây	
		Xã Phong Hiệp	Sáp nhập xã Phong Thạnh Tây A, Phong Thạnh Tây B	
		Xã Vĩnh Thanh	Sáp nhập xã Vĩnh Thanh, Hưng Phú	
4	<b>Tỉnh Cà Mau</b>	<b>Tỉnh Cà Mau</b>		
	Huyện Thới Bình	Xã Thới Bình	Sáp nhập thị trấn Thới Bình và xã Thới Bình	
		Xã Trí Phải	Sáp nhập xã Trí Lực, Tân Phú và Trí Phải	
		Xã Tân Lộc	Sáp nhập xã Tân Lộc Bắc, Tân Lộc Đông và Tân Lộc	
		Xã Biển Bạch	Sáp nhập xã Tân Bằng, Biển Bạch Đông và Biển Bạch	
	Huyện U Minh	Xã U Minh	Sáp nhập xã Khánh Tiến, xã Khánh Hòa và một phần diện tích xã Khánh Thuận và xã Khánh Lâm	
		Xã Nguyễn Phích	Sáp nhập thị trấn U Minh, một phần diện tích của xã Nguyễn Phích và phần còn lại của xã Khánh Thuận	

TT	Tỉnh/thành/huyện cũ	Tỉnh/thành/xã/phường mới	Xã/phường cũ	Ghi chú
		Xã Khánh Lâm	Sáp nhập xã Khánh Hội, một phần diện tích của xã Nguyễn Phích và phần còn lại của xã Khánh Lâm	
		Xã Khánh An	Sáp nhập xã Khánh An và phần còn lại của xã Nguyễn Phích	
<b>5</b>	<b>Tỉnh Hậu Giang</b>	<b>Thành phố Cần Thơ</b>		
	Huyện Long Mỹ	Xã Vĩnh Viễn	Sáp nhập thị trấn Vĩnh Viễn và xã Vĩnh Viễn A	
		Xã Xà Phiên	Sáp nhập xã Thuận Hòa (huyện Long Mỹ), Thuận Hưng và Xã Phiên	
		Xã Lương Tâm	Sáp nhập xã Lương Nghĩa và xã Lương Tâm	
	Thị xã Long Mỹ	Phường Long Bình	Sáp nhập phường Bình Thạnh, phường Vĩnh Tường và xã Long Bình	
		Phường Long Mỹ	Sáp nhập phường Thuận An (thị xã Long Mỹ), xã Long Trị và xã Long Trị A	
		Phường Long Phú 1	Sáp nhập phường Trà Lồng, xã Tân Phú và xã Long Phú	
	Thành phố Vị Thanh	Phường Vị Thanh	Sáp nhập Phường I, Phường III và Phường VII	
		Phường Vị Tân	Sáp nhập Phường IV, Phường V và xã Vị Tân	
		Xã Hỏa Lựu	Sáp nhập xã Tân Tiến, Hỏa Tiến và Hỏa Lựu	
	Huyện Vị Thủy	Xã Vị Thủy	Sáp nhập thị trấn Nàng Mau, xã Vị Thắng và xã Vị Trung Thành	
		Xã Vĩnh Thuận Đông	Sáp nhập xã Vĩnh Thuận Tây, Vị Thủy và Vĩnh Thuận Đông	
		Xã Vị Thanh 1	Sáp nhập xã Vị Đông, Vị Bình và Vị Thanh	
		Xã Vĩnh Tường	Sáp nhập xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Tường	