

Số: 590./KH-TLMN-ĐBSCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

KẾ HOẠCH
Vận hành công âu thuyền Ninh Quới tháng 01/2026

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy trình hệ thống công trình thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp (gọi tắt là Quy trình vận hành);

Căn cứ Kế hoạch số 518/KH-TLMN-ĐBSCL ngày 28/11/2025 của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam về việc vận hành các công trình thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam được giao quản lý, khai thác trong mùa khô năm 2025-2026;

Căn cứ bản tin KHHM-06/17h00/CMAU ngày 15/12/2025 dự báo, cảnh báo khí hậu thời hạn mùa tỉnh Cà Mau (từ tháng 01/2026 đến tháng 6/2026);

Căn cứ bản tin số TVHM-03/17h00/CMAU ngày 15/12/2025 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Cà Mau dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa tỉnh Cà Mau (từ tháng 01 đến tháng 06/2026);

Căn cứ kế hoạch, khung thời vụ, tình hình và tiến độ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của các địa phương trong vùng hưởng lợi của công âu thuyền Ninh Quới,

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam (Công ty) lập kế hoạch vận hành công âu thuyền Ninh Quới tháng 01/2026, với các nội dung như sau:

1. Tình hình sản xuất:

1.1. Tỉnh Cà Mau: Các địa phương thuộc thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long, Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cũ (xem Phụ lục):

- Lúa Thu Đông 2025, đã xuống giống 32.482ha/32.563ha (đạt 99,8% KH), đến nay đã thu hoạch được 582ha, năng suất ước đạt 5,5 tấn/ha, sản lượng ước đạt 3.201 ha, tập trung chủ yếu ở xã Hòa Bình; Lúa Tôm 2025-2026, đã xuống giống 43.733ha/47.135ha (đạt 92,8% KH), lúa đang trong gian đoạn chín 12.520ha, số còn lại ở giai đoạn mạ, đẻ nhánh, đòng và trổ; Lúa Đông Xuân 2025-2026 đã xuống giống 3.852ha/58.235ha (đạt 6,6% KH) lúa đang trong giai đoạn mạ và đẻ nhánh;

- Tổng diện tích nuôi thủy sản 95.787ha (trong đó nuôi tôm 92.353 ha);

1.2. Thành phố Cần Thơ: các xã phường vùng hưởng lợi thuộc thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng cũ (xem Phụ lục):

- Lúa vụ Thu Đông 2025, đã xuống giống 2.706ha, đến hiện tại diện tích thu hoạch được 2.665ha, năng suất bình quân ước đạt 5 tấn/ha, sản lượng ước đạt 13.325 tấn. Lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 đã xuống giống 400 ha chủ yếu ở xã Tân Long.

- Diện tích trồng màu và cây ăn trái, lũy kế 7.778ha (trong đó diện tích cây ăn trái là 1.537 ha);

- Diện tích nuôi thủy sản lũy kế 3.278ha, sản lượng ước đạt 14.982 tấn.

2. Kế hoạch vận hành

2.1. Nhận định tình hình khí tượng thủy văn

- Hiện tượng ENSO: Dự báo từ tháng 01-3/2026 ENSO chuyển dần từ trạng thái La Nina yếu sang trạng thái trung tính;

- Dự báo bão/ATNĐ: ít có khả năng xuất hiện bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông;

- Dự báo mưa: Mưa trái mùa có khả năng xuất hiện nhiều, ở mức xấp xỉ TBNN;

- Dự báo thủy văn: Mực nước trên các sông, rạch trong vùng dự án chịu ảnh hưởng bởi triều biển Đông, biển Tây và việc điều tiết, sử dụng nước của địa phương; dự báo tháng 01/2026 xuất hiện 02 đợt triều cường gồm đợt 01 từ ngày 01-07/01, đợt 02 từ 19-24/01, trong đó kỳ triều đầu tháng 01/2026 có cường độ cao.

2.2. Kế hoạch vận hành cống âu thuyền Ninh Quới tháng 01/2026.

a) Vận hành ngăn mặn.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 7 (Quy trình vận hành) cống âu thuyền Ninh Quới vận hành như sau:

- Đóng khi độ mặn tại ngã tư Ninh Quới $\geq 4\text{‰}$ và xuất hiện dòng chảy từ hướng Phước Long về Ngã Năm; mở tự do khi độ mặn tại ngã tư Ninh Quới $< 4\text{‰}$ hoặc xuất hiện dòng chảy từ hướng Ngã Năm về Cần Thơ;

- Khi có nhu cầu tiếp nước mặn cho vùng chuyển đổi (vùng nuôi trồng thủy sản khoảng 8.500ha) tại các xã Vĩnh Lộc, Lộc Ninh, Ninh Hòa của (huyện Hồng Dân cũ) thì đóng cống ngăn mặn xâm nhập về phía Năm Ngả (TP Cần Thơ), đồng thời đảm bảo phục vụ giao thông thủy.

b) Vận hành công trình trong trường hợp nguồn nước trong hệ thống gặp khó khăn, nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Cống âu thuyền Ninh Quới mở một chiều lấy nước ngọt từ hướng sông Hậu về phía Phước Long (Khoản 2, Điều 8, Quy trình vận hành); trường hợp xâm nhập mặn lên cao, đóng cống âu thuyền Ninh Quới và vận hành linh hoạt, hạn chế mặn xâm nhập từ hướng Phước Long lên Ngã Năm (Khoản 4, Điều 8, Quy trình vận hành);

Công ty phối hợp với Chi cục Thủy lợi Cà Mau, Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi Cà Mau trong vận hành cống âu thuyền Ninh Quới và các cống trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Thông báo điều tiết nước 15 ngày/đợt, 02 đợt tháng của Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau); phối hợp các đơn vị khai thác công trình tỉnh Cần Thơ vận hành công trình thuộc phạm vi quản lý theo Quy trình vận hành.

Lưu ý: Ngoài việc vận hành cống để kiểm soát nguồn nước như đã nêu, Công ty cũng sẽ tiến hành công tác vận hành bảo trì công trình theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện, Công ty phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân khai thác công trình và các địa phương để vận hành công trình đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt nguồn nước, đáp ứng nhu cầu dùng nước vùng hưởng lợi theo Quy trình vận hành đã được phê duyệt;

Công ty giao Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức thực hiện, phân công cán bộ, công nhân kiểm tra, giám sát, theo dõi, quan trắc thường xuyên diễn biến mực nước, chất lượng nước, vận hành công trình theo kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị khai thác và chính quyền địa phương vùng hưởng lợi, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vận hành các công trình đảm bảo nhu cầu dùng nước, tiến độ sản xuất và diễn biến khí tượng, thủy văn trong khu vực;

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc, đơn vị khai thác thủy lợi các tỉnh/thành phố Cần Thơ, Cà Mau phối hợp với Công ty trong công tác vận hành các công trình thuộc phạm vi quản lý theo Quy trình vận hành; thông báo đến các địa phương trong vùng dự án về kế hoạch vận hành; hướng dẫn nông dân tuân thủ theo khung lịch thời vụ được cấp có thẩm quyền khuyến cáo, để thực hiện kế hoạch sản xuất chủ động, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phát sinh thông báo cho Chi nhánh, để báo cáo Công ty xử lý kịp thời.

Công ty lập kế hoạch vận hành cống Âu thuyền Ninh Quới tháng 01/2026, gửi đến các cơ quan chức năng, đơn vị khai thác công trình thủy lợi, địa phương vùng dự án và các cơ quan có liên quan được biết./.

Nơi nhận:

- Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh/TP Cần Thơ và Cà Mau (để b/c);
- BCH PCTT và UPSC CTTTL vùng ĐBSCL (b/c);
- Chi cục Thủy lợi Cần Thơ và Cà Mau (p/h);
- Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam (p/h);
- Các đơn vị khai thác thủy lợi Cần Thơ và Cà Mau (p/h thực hiện);
- UBND các xã, phường vùng hưởng lợi (nhờ Chi cục Thủy lợi Cần Thơ và Cà Mau thông báo);
- Các cơ quan truyền thông (phối hợp đưa tin);
- HDTV, BGĐ Cty;
- Lưu: VT, CNĐBSCL, Website: thuyloimiennam.vn

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Tự Do

Phụ lục

Danh sách xã/phường vùng hưởng lợi cổng Âu thuyền Ninh Quới, thuộc HTTL Quản Lộ - Phụng Hiệp

Tên xã/phường cũ	Tỉnh/Tp, xã/phường mới	Xã/phường cũ	Ghi chú
1 Tỉnh Bạc Liêu	Tỉnh Cà Mau		
Huyện Hồng Dân	Xã Hồng Dân	Sáp nhập thị trấn Ngan Dừa, xã Lộc Ninh, Ninh Hòa	
	Xã Vĩnh Lộc	Sáp nhập xã Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A	
	Xã Ninh Thạnh Lợi	Sáp nhập xã Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A	
	Xã Ninh Quới	Sáp nhập xã Ninh Quới, xã Ninh Quới A	
Huyện Phước Long	Xã Phước Long	Sáp nhập thị trấn Phước Long, Vĩnh Phú Đông	
	Xã Vĩnh Phước	Sáp nhập xã Phước Long, Vĩnh Phú Tây	
	Xã Phong Hiệp	Sáp nhập xã Phong Thạnh Tây A, Phong Thạnh Tây B	
	Xã Vĩnh Thanh	Sáp nhập xã Vĩnh Thanh, Hưng Phú	
Huyện Hòa Bình	Xã Hòa Bình	Sáp nhập thị trấn Hòa Bình, xã Vĩnh Mỹ A và xã Long Thạnh	
	Xã Vĩnh Mỹ	Sáp nhập xã Minh Diệu, Vĩnh Bình và Vĩnh Mỹ B	
	Xã Vĩnh Hậu	Sáp nhập xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hậu A và Vĩnh Hậu	
Huyện Vĩnh Lợi	Xã Vĩnh Lợi	Sáp nhập thị trấn Châu Hưng và xã Châu Hưng A	
	Xã Hưng Hội	Sáp nhập xã Hưng Thành và xã Hưng Hội	
	Xã Châu Thới	Sáp nhập xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A và Châu Thới	
Thị xã Giá Rai	Phường Giá Rai	Sáp nhập Phường 1 (thị xã Giá Rai), phường Hộ Phòng, xã Phong Thạnh và xã Phong Thạnh A	
	Phường Láng Tròn	Sáp nhập phường Láng Tròn, xã Phong Tân và xã Phong Thạnh Đông	
	Xã Phong Thạnh	Sáp nhập xã Tân Thạnh, Phong Thạnh Tây và Tân Phong	
2 Tỉnh Sóc Trăng	Thành phố Cần Thơ		
Thị xã Ngã Năm	Phường Ngã Năm	Sáp nhập Phường 1, Phường 2, xã Vĩnh Quới (thị xã Ngã Năm)	
	Phường Mỹ Quới	Sáp nhập Phường 3, xã Mỹ Bình, xã Mỹ Quới (thị xã Ngã Năm)	
	Xã Tân Long	Sáp nhập xã Long Bình, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm và xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị thành	

